

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रु0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री राहुल गाँधी	यू०पी० स्टेट एग्री	2004-2005	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना कार्य 9 सं०	1.49800	1.49800	1.49800	11.02.05	19.02.05	विभिन्न वि०खं०	पूर्ण
2	श्री राहुल गाँधी	उ०प्र० जल निगम	2004-2005	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना कार्य 96 सं० (अंशदान)	1.90000	1.90000	1.90000	30.11.04	03.01.05	96 पूर्ण	पूर्ण
3	श्री राहुल गाँधी	नगर पंचायत मु०खाना	2004-2005	ग्रामसभा धरौली में यशपाल सिंह के सरिया से हरि०बस्ती होते हुए सी०सी०रोड निर्माण 140मी०	1.81000	1.81000	1.81000	11.02.05	18.03.05	मु०खाना	पूर्ण
4	श्री राहुल गाँधी	नगर पंचायत मु०खाना	2004-2005	ग्रामसभा धरौली में श्री सूर्यलाल के सरिया से पलिया रोड तक सी०सी०रोड निर्माण 168 मी०	2.58000	2.58000	2.58000	11.02.05	18.03.05	मु०खाना	पूर्ण
5	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2004-2005	प्रा०पा० इटरौर से इटरौर ग्राम तक पिच रोड निर्माण 1.00 किमी०	13.36000	13.36000	13.36000	15.01.05	17.01.05	जगदीशपुर	पूर्ण
6	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2004-2005	पूरे नेवाज से यदुराम सं०मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण 0.80 किमी०	10.80000	10.80000	10.80000	07.02.05	16.02.05	जामो	पूर्ण
7	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2004-2005	कसरावां नहर पुल से काली माई मन्दिर तक लेपन स्तर तक निर्माण 0.70 किमी०	9.13000	9.13000	9.13000	08.11.04	10.12.04	शाहगढ़	पूर्ण
8	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2004-2005	टीकरमाफी से मटकने गिरि सं०मार्ग लेपन स्तर तक निर्माण 1.00 किमी०	10.87000	10.87000	10.87000	07.02.05	16.02.05	भेटुआ	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2004-2005	सीवन का गांव मजरे पनियार तक सो० कार्य 0.175 किमी०	1.19000	1.19000	1.19000	16.11.04	10.12.04	शाहगढ़	पूर्ण
10	श्री राहुल गाँधी	लो०नि०वि० 2	2004-2005	ऐटा सं०मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण 0.80 किमी०	8.28000	8.28000	8.28000	16.11.04	10.12.04	गौरीगंज	पूर्ण
11	श्री राहुल गाँधी	यू०पी० स्टेट एग्री	2005-2006	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना कार्य 04 सं०	0.66600	0.66600	0.66600	22.01.06	10.03.06	जगदीशपुर	पूर्ण
12	श्री राहुल गाँधी	यू०पी० स्टेट एग्री	2005-2006	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना 27 सं०	4.49550	4.49550	4.49550	07.05.05	20.05.05		पूर्ण
13	श्री राहुल गाँधी	यू०पी० स्टेट एग्री	2005-2006	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना कार्य 05 सं०	0.83250	0.83250	0.83250	19.05.05	10.06.05		पूर्ण
14	श्री राहुल गाँधी	यू०पी० स्टेट एग्री	2005-2006	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना 56 सं०	9.32400	9.32400	9.32400	24.05.05	28.05.05		पूर्ण
15	श्री राहुल गाँधी	प्रबन्ध समिति	2005-2006	शिव महेश बा०इं०कालेज में गृह विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष निर्माण	4.00000	4.00000	4.00000	19.05.05	14.07.05	गौरीगंज	पूर्ण
16	श्री राहुल गाँधी	प्रबन्ध समिति	2005-2006	श्री अम्बेराय उ०मा०वि० गाजनपुर दुवरिया में 20/25 फीट व 8 फीट चौड़ा बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	2.60000	2.60000	2.60000	14.07.05	20.09.05	मु०खाना	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रु0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	श्री राहुल गाँधी	वि०वि०खं० जगदीशपुर	2005-2006	कुण्डा मजरे नेवादा किसुनगढ़ का विद्युतीकरण कार्य	0.85900	0.85900	0.85900	19.05.05	14.07.05	शाहगढ़	पूर्ण
18	श्री राहुल गाँधी	वि०वि०खं० जगदीशपुर	2005-2006	ग्राम सभा पूरे भरिया मजरे धरईमाफी में 25 केवीए ट्रान्सफार्मर लगाये जाने हेतु	0.53800	0.53800	0.53800	29.09.05	17.01.06	भेटुआ	पूर्ण
19	श्री राहुल गाँधी	उ०प्र० जल निगम	2005-2006	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प स्थापना कार्य 02 सं०	0.33300	0.33300	0.33300	19.07.05	01.08.05		पूर्ण
20	श्री राहुल गाँधी	नगर पंचायत अमेठी	2005-2006	अमेठी विकास अन्तर्गत नगर पंचायत अमेठी में विद्युत व्यवस्था सुधार कार्य	5.00000	5.00000	5.00000	06.09.05	23.09.05	अमेठी	पूर्ण
21	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2005-2006	धुनहा तालाब के पुल से फत्तेपुर के चकरोड पर सो० पु० एवं मि० कार्य 150 मी०	1.52000	1.52000	1.52000	24.05.05	28.05.05	बा०शुकुल	पूर्ण
22	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2005-2006	प्रा०पा० नेवाज मदारगढ़ से इरशाद के दरवाजे तक सो० व पक्की नाली निर्माण 330 मी०सो०, 272.50 मी० नाली	5.88000	5.88000	5.88000	24.05.05	28.05.05	बा०शुकुल	पूर्ण
23	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2005-2006	रामगंज कौहार सं०मार्ग से जुड़ियापुर के पास वाया अहलाद पूरे बाबूराम तक लेपन कार्य 1.08 कि०मी०	15.46500	15.46500	15.46500	24.05.05	28.05.05	शाहगढ़	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2005—2006	धौरहरा ग्राम शीतला धाम से हरि०बस्ती तक सो० व मि० 245 मी०	1.20000	1.20000	1.20000	24.05.05	28.05.05	संग्रामपुर	पूर्ण
25	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2005—2006	धौरहरा ग्राम में पक्की सड़क से गोइया घाट तक मि०सो० 230 मी०	0.25000	0.25000	0.25000	24.05.05	28.05.05	संग्रामपुर	पूर्ण
26	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2005—2006	शिव प्रताप इं०का० अमेठी में शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं०	3.75000	3.75000	3.75000	26.04.05	10.06.05	अमेठी	पूर्ण
27	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2005—2006	ठेंगहा शुकुलपुर मार्ग पर पूरे हरिवंश से शुकुलपुर मार्ग पर लेपन कार्य 0.62 किमी०	5.91500	5.91500	5.91500	06.09.05	23.09.05	संग्रामपुर	पूर्ण
28	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2005—2006	दक्खिनगांव से इकसारा सं०मार्ग पर लेपन स्तर का कार्य 0.70 किमी०	9.42000	9.42000	9.42000	06.09.05	23.09.05	शाहगढ़	पूर्ण
29	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2005—2006	शिवली से पनही (अवशेष भाग) सं०मार्ग पर लेपन स्तर का कार्य 1.25 किमी०	14.71000	14.71000	14.71000	06.09.05	23.09.05	बाजार शुकुल	पूर्ण
30	श्री राहुल गाँधी	लो०नि०वि० 2	2005—2006	हल्लहा माइनर पुल से हल्लहा गांव में पथरकटा के दरवाजे तक सो० कार्य 0.50 किमी०	2.03277	2.03277	2.03277	19.07.05	23.09.05	गौरीगंज	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	श्री राहुल गाँधी	लो०नि०वि० 2	2005-2006	आनापुर नेता रोड से मु०खाना-गौरीगंज मार्ग पर खड़ण्जा निर्माण 1.26 किमी०	5.62000	5.62000	5.62000	19.07.05	23.09.05	गौरीगंज	पूर्ण
32	श्री राहुल गाँधी	यू०पी० स्टेट एग्री	2006-2007	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना कार्य 42 सं०	7.67340	7.67340	7.67340	11.09.06	22.12.06	संग्रामपुर	पूर्ण
33	श्री राहुल गाँधी	यू०पी० स्टेट एग्री	2006-2007	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना कार्य 59 सं०	9.82350	9.82350	9.82350	31.03.06	07.04.06	विभिन्न वि०खण्ड	पूर्ण
34	श्री राहुल गाँधी	प्रबन्ध समिति	2006-2007	चौधरी चरण सिंह इं०कालेज परसुरामपुर में शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	2.00000	2.00000	26.05.06	18.07.06	भादर	पूर्ण
35	श्री राहुल गाँधी	प्रबन्ध समिति	2006-2007	इण्टरमीडिएट कालेज थौरी में बरामदा सहित कान्फ्रेन्स हाल निर्माण 1 सं०	12.49000	6.24000	6.20000	12.06.06	23.09.06	जगदीशपुर	प्रगति
36	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	जामो-भादर सम्पर्क मार्ग से पतेरवा तक मि०पु०सो० कार्य 1.00 किमी०	6.54000	6.54000	6.54000	19.06.06	27.06.06	भेटुआ	पूर्ण
37	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	अमेठी-मुंशीगंज मार्ग पर सरायखेमा से दादूपुर लेपन कार्य 1.30 किमी०	11.23000	11.23000	11.23000	19.06.06	27.06.06	अमेठी	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रु0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	रामगंज-सोनारी सम्पर्क मार्ग से रामगंज रेलवे स्टेशन होते हुए मोहनपुर तक खड़ण्जा निर्माण कार्य 700 मी०	4.19900	4.19900	4.19900	19.06.06	27.06.06	भादर	पूर्ण
39	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	अलीपुर से पूरे नेमा नहर के पुल से बनवीरपुर तक मि०पु०सो० कार्य 1.00 किमी०	6.19000	6.19000	6.19000	19.06.06	27.06.06	भेटुआ	पूर्ण
40	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	झुनझुनिया मां के मन्दिर से खुदीपुर तक खड़ण्जा निर्माण कार्य 1.50 किमी०	9.48000	9.48000	9.48000	19.06.06	27.06.06	भादर	पूर्ण
41	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	अमेठी संग्रामपुर मार्ग से गड़ेरियन तक मि०सो० 1.00 किमी०	6.21000	6.21000	6.21000	31.05.06	03.06.06	संग्रामपुर	पूर्ण
42	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	ग्रामसभा धौरहरा में बारात घर का निर्माण	6.00000	6.00000	6.00000	31.05.06	03.06.06	संग्रामपुर	पूर्ण
43	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	बासूपुर से बिकना सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य 870 मी०	9.16000	9.16000	9.16000	31.05.06	03.06.06	भेटुआ	पूर्ण
44	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	हरि०बस्ती में श्रीरामदीन के दरवाजे से दरपीपुर गरथोलिया पी०डब्लू०डी० रोड तक सो०निर्माण 300 मी०	2.08000	2.08000	2.08000	23.07.06	18.08.06	गौरीगंज	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	श्री राहुल गाँधी	यू०पी० स्टेट एग्री	2007-2008	इण्डिया मार्का    हैण्डपम्प स्थापना कार्य 62 सं०	11.64360	11.64360	10.52000	01.01.08	09.01.08	जगदीशपुर, भेटुआ	प्रगति
46	श्री राहुल गाँधी	यू०पी० स्टेट एग्री	2007-2008	इण्डिया मार्का    हैण्डपम्प स्थापना कार्य 18 सं०	3.38040	3.38040	3.38040	22.11.07	01.12.07	विभिन्न वि०खण्ड	प्रगति
47	श्री राहुल गाँधी	यू०पी० स्टेट एग्री	2007-2008	इण्डिया मार्का    हैण्डपम्प स्थापना कार्य 136 सं०	24.84720	24.84720	24.84720	31.08.07	01.09.07	विभिन्न वि०खण्ड	प्रगति
48	श्री राहुल गाँधी	प्रबन्ध समिति	2007-2008	पं० राम अधार मिश्र स्मारक पू०मा०वि० महोना पूरब में शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	2.00000	2.00000	13.07.07	29.09.07	बाजार शुकुल	पूर्ण
49	श्री राहुल गाँधी	प्रबन्ध समिति	2007-2008	स्वामी बालकानन्द पू०मा०वि० महिमापुर में शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	2.00000	1.00000	14.07.06	29.09.07	गौरीगंज	प्रगति
50	श्री राहुल गाँधी	प्रबन्ध समिति	2007-2008	श्रीमती यशोदा देवी बालिका इंटर कालेज नौगिरवा में कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	2.00000	1.00000	20.08.07	11.10.07	भेटुआ	प्रगति
51	श्री राहुल गाँधी	उ०प्र० जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्का    हैण्डपम्प स्थापना कार्य 27 सं०	5.06520	5.06520	5.06520	20.08.07	27.08.07	विभिन्न वि०खण्ड	पूर्ण
52	श्री राहुल गाँधी	उ०प्र० जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्का    हैण्डपम्प स्थापना कार्य 41 सं०	7.69160	7.69160	7.69160	21.09.07	29.09.07	विभिन्न वि०खण्ड	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	श्री राहुल गाँधी	नगर पंचायत मु०खाना	2007-2008	एनएच 56 (कस्थुनी पश्चिम) कायस्थन मन्दिर तक सी०सी० रोड का निर्माण 58 मी०	0.98800	0.98800	0.98800	22.11.07	01.12.07	मुसाफिरखाना	पूर्ण
54	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2007-2008	नहर की पटरी से हनुमान दत्त के द्वार तक पूरे गुरौली मजरे सुखी बाजगढ़ में सी०सी० रोड निर्माण 180 मी० (अनु०जाति बस्ती)	3.35000	3.35000	3.35000	20.08.07	11.10.07	जामो	पूर्ण
55	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2007-2008	रानीगंज दिछौली मार्ग के शेष भाग पर लेपन स्तर का कार्य 300 मी० (अनु०जाति बस्ती)	3.60000	3.60000	3.60000	21.09.07	26.10.07	जगदीशपुर	पूर्ण
56	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2007-2008	जगदीशपुर बाजार शुकुल मार्ग से पूरे सुखचैन मजरे सौना तक लेपन स्तर तक निर्माण 600 मी०	8.89000	8.89000	8.89000	29.10.07	06.11.07	बाजार शुकुल	पूर्ण
57	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2007-2008	माना मदनपुर से पंडित का पुरवा सं०मार्ग के भाग पर लेपन कार्य 500 मी० (अनु०जाति क्षेत्र)	8.05000	8.05000	8.05000	03.12.07	12.12.07	मुसाफिरखाना	पूर्ण
58	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2007-2008	मानशाहपुर पीएमजीएसवाई सड़क से अनखरा पीएमजीएसवाई सड़क तक लेपन कार्य 650 मी० (अनु०जाति क्षेत्र)	15.95000	15.95000	8.03000	03.12.07	12.12.07	मुसाफिरखाना	प्रगति

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2007-2008	नामदार से नहर तक मि० व सो० कार्य 600 मी०	3.93000	3.93000	3.93000	20.08.07	11.10.07	जगदीशपुर	पूर्ण
60	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2007-2008	दुर्गापुर रोड से बदवरिया तक सं०मार्ग पर सो० स्तर तक निर्माण 625 मी०	4.21000	4.21000	4.21000	20.08.07	11.10.07	अमेठी	पूर्ण
61	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2007-2008	ग्रामसभा तरसण्डा में बारात घर का निर्माण	6.20000	6.20000	3.00000	21.09.07	11.10.07	शाहगढ़	प्रगति
62	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2007-2008	ग्रामसभा ऊंचगांव में बारात घर का निर्माण	6.19800	6.19800	4.00000	21.09.07	11.10.07	बाजार शुकुल	प्रगति
63	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2007-2008	इमलीगांव से सालपुर तक सं०मार्ग पर लेपन स्तर का कार्य 300 मी० (अनु०जाति बस्ती)	3.66000	3.66000	3.66000	21.09.07	26.10.07	जगदीशपुर	पूर्ण
64	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2007-2008	गूजीपुर से सहजीपुर तक 300 मी० सं०मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण	4.57000	2.28000	2.28000	21.09.07	11.10.07	संग्रामपुर	प्रगति
65	श्री राहुल गाँधी	यू०पी० स्टेट एग्री	2008-2009	इण्डिया मार्क ॥ हैण्डपम्प स्थापना कार्य 342 सं०	84.08070	42.04000	2.46000	25.09.08	16.10.08	विभिन्न वि०खण्ड	प्रगति
66	श्री राहुल गाँधी	प्रबन्ध समिति	2008-2009	महात्मा बलदेव दास इं०कालेज नेवादा में बरामदा सहित सभाकक्ष निर्माण 1 सं०	13.00000	13.00000	6.50000	13.07.07	19.05.08	मुसाफिरखाना	प्रगति

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	श्री राहुल गाँधी	प्रबन्ध समिति	2008-2009	भारत पब्लिक स्कूल लखनीपुर चौराहा में शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	2.00000	1.00000	13.07.07	19.05.08	जगदीशपुर	प्रगति
68	श्री राहुल गाँधी	प्रबन्ध समिति	2008-2009	परमहंस जू०हा०स्कूल उत्तरगांव में शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	2.00000	1.00000	13.07.07	19.05.08	संग्रामपुर	प्रगति
69	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2008-2009	लाम्बी मजरे नरौली में मजीद के घर से जगन्नाथ के घर तक खड़ण्जा कार्य 150 मी०	0.94000	0.47000	0.00000	03.05.08	03.06.08	गौरीगंज	अनारम्भ
70	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2008-2009	पूरे किगिरिहन से मिश्रपुर मजरे भैरोपुर खड़ण्जा कार्य 500 मी०	3.80000	1.90000	0.00000	03.05.08	03.06.08	संग्रामपुर	अनारम्भ
71	श्री राहुल गाँधी	ग्रा०अभि० सेवा	2008-2009	डिहवा मजरे नरौली में बरौलिया मार्ग से मस्जिद तक खड़ण्जा कार्य 60 मी०	0.62000	0.31000	0.00000	03.05.08	03.06.08	गौरीगंज	अनारम्भ

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रु0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2004-2005	रानी सुषमा देवी महाविद्यालय अमेठी में प्रयोगशाला कक्ष निर्माण 4 सं०	10.00000	10.00000	10.00000	22.06.04	20.09.04	अमेठी	पूर्ण
2	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	राजीव गांधी प्रा०वि० फुन्दनपुर में शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	2.00000	2.00000	01.03.06	15.06.06	बाजार शुकुल	पूर्ण
3	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	वाई०के०के० इण्डियन एजुकेशन इन्स्टीट्यूट रस्तामऊ में शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	2.00000	2.00000	01.03.06	15.06.06	जगदीशपुर	पूर्ण
4	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	राजीव बाल विद्या पीठ गुडरी बाजार में विज्ञान कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	2.00000	1.00000	01.03.06	29.07.06	भादर	प्रगति
5	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	के०सी०आर०सी० इ०कालेज में शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	2.00000	2.00000	01.03.06	06.09.06	बाजार शुकुल	पूर्ण
6	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	मदरसा गाजी मसूदुल उलूम पूरे मो० नेवाज में बाउण्डीवाल 171 मी० व दरवाजा निर्माण	2.00000	2.00000	1.00000	01.03.06	06.09.06	मु०खाना	प्रगति
7	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	श्री दूल्हाराम जू०हा०स्कूल भादर में शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	2.00000	2.00000	01.03.06	15.06.06	भादर	पूर्ण
8	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	सूर्यमणि सरस्वती शिशु मन्दिर सण्डीला में शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	2.00000	2.00000	01.03.06	09.11.06	भेटुआ	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रु0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	स्वामी विवेकानन्द स्मारक पू०मा०वि० दुवाराघाटम में शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	2.00000	1.00000	0.00000	01.03.06	09.11.06	भेटुआ	अनारम्भ
10	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	आरपी राय कन्या जू०हाईस्कूल सरवनपुर अमेठी में दो शिक्षण कक्ष निर्माण	2.00000	2.00000	2.00000	01.03.06	20.05.06	अमेठी	पूर्ण
11	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	अमर बाल विद्या मन्दिर प्रा०पा० तुलापुर कोडरी में दो शिक्षण कक्ष निर्माण	2.00000	2.00000	2.00000	01.03.06	20.05.06	अमेठी	पूर्ण
12	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	सोनिया पब्लिक जू०हाईस्कूल अम्बरपुर में दो शिक्षण कक्ष निर्माण	2.00000	2.00000	1.00000	01.03.06	20.05.06	संग्रामपुर	प्रगति
13	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	श्री गोपाल इण्टर कालेज पडरी में दो शिक्षण कक्ष निर्माण	2.00000	2.00000	2.00000	01.03.06	20.05.06	गौरीगंज	पूर्ण
14	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	मथुरा प्रसाद बाल विद्या मन्दिर हरदोइया में 2 शिक्षण कक्ष निर्माण	2.00000	2.00000	2.00000	01.03.06	20.05.06	शाहगढ़	पूर्ण
15	श्री राजीव शुक्ला	प्रबन्ध समिति	2006-2007	मंगलम उ०मा०वि० मु०खाना में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 5 सं०	13.38300	13.38300	13.38300	29.09.06	26.12.06	मु०खाना	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रु0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	श्री राजीव शुक्ला	नगर पंचायत अमेठी	2006-2007	नगर पंचायत अमेठी के वार्ड नं० 4 में श्री आनन्द अग्रवाल के मकान से श्री मूलचन्द्र हलवाई के मकान तक नाली व सी०सी० रोड निर्माण 200 मी०	6.26516	6.26516	6.26516	01.03.06	15.06.06	अमेठी	पूर्ण
17	श्री राजीव शुक्ला	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	इसरार के दरवाजे से वजाहत के दरवाजे से होते हुए मोबिन के दरवाजे से पक्की सड़क तक सो० 220 मी०, नाली 80 मी०	2.25000	2.25000	2.25000	01.03.06	15.06.06	बाजार शुकुल	पूर्ण
18	श्री राजीव शुक्ला	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	अल्ताफ के दरवाजे से अधियारी पाख तक सो० निर्माण कार्य 240 मी०	1.34000	1.34000	1.34000	01.03.06	15.06.06	बाजार शुकुल	पूर्ण
19	श्री राजीव शुक्ला	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	धरौली ग्राम पंचायत अन्तर्गत सूर्यलाल हरिजन के घर से रामबरन पूर्व प्रधान के घर तक सी०सी० रोड निर्माण 228 मी०	4.37000	4.37000	4.37000	01.03.06	15.06.06	मु०खाना	पूर्ण
20	श्री राजीव शुक्ला	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	धरौली ग्राम पंचायत अन्तर्गत मुंशीगंज रोड से पूरे सरनाम पाण्डेय तक सो० कार्य 300 मी०	2.41000	2.41000	2.41000	01.03.06	15.06.06	मु०खाना	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	श्री राजीव शुक्ला	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	रामगंज कौहार मार्ग से खुशियाल पाठक गदियान डहरिया होते हुए टोड़ीराम दूबे तक सं०मार्ग पर मि०सो० कार्य 1.25 किमी०	10.43000	10.43000	10.43000	01.03.06	20.05.06	शाहगढ़	पूर्ण
22	श्री राजीव शुक्ला	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	चन्दौकी से पनियार नन्दमहर मार्ग तक के शेष भाग में पिच रोड का निर्माण कार्य 800 मी०	10.72000	10.72000	10.72000	01.03.06	20.05.06	शाहगढ़	पूर्ण
23	श्री राजीव शुक्ला	ग्रा०अभि० सेवा	2006-2007	प्रा०पा० इटरौर से गांव तक सं०मार्ग के शेष भाग पर लेपन कार्य 950 मी०	11.74000	11.74000	11.74000	01.03.06	20.05.06	जगदीशपुर	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री अबू आसिम आजमी	प्रबन्ध समिति	2006-2007	रानी गणेश कुंवरी महाविद्यालय जामो में बरामदा सहित कक्ष निर्माण	5.00000	2.50000	0.00000	21.05.06	13.06.06	जामो	अनारम्भ

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री अमर सिंह	प्रबन्ध समिति	2008—2009	रानी गणेश कुंवरि महाविद्यालय जामो में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं०	5.20000	2.50000	0.00000	16.03.08	12.06.08	जामो	अनारम्भ

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री अखिलेश दास	प्रबन्ध समिति	2004-2005	गांधी इ०का० कोरारी लच्छनशाह में एक शिक्षण कक्ष नि०	1.35000	1.35000	1.35000	16.02.04	09.07.04	भेटुआ	पूर्ण
2	श्री अखिलेश दास	उ०प्र० जल निगम	2004-2005	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प स्थापना 31 सं०	4.81700	4.81700	4.81700	09.02.04	09.07.04	31 पूर्ण	पूर्ण
3	श्री अखिलेश दास	नगर पंचायत मु०खाना	2004-2005	वार्ड नं० 1 में बच्चूलाल के मकान से राम नरेश के मकान तक सी०सी० मार्ग निर्माण 90 मी०	1.20300	1.20300	1.20300	08.11.04	08.12.04	मु०खाना	पूर्ण
4	श्री अखिलेश दास	नगर पंचायत मु०खाना	2004-2005	वार्ड नं० 8 में शमीम के मकान से गफफार के मकान तक सी०सी० मार्ग नि० 144 मी०	1.61000	1.61000	1.61000	08.11.04	08.12.04	मु०खाना	पूर्ण
5	श्री अखिलेश दास	नगर पंचायत मु०खाना	2004-2005	वार्ड नं० 9 में राजस्व कालोनी से भगौती के मकान तक सी०सी० मार्ग नि० 150 मी०	1.99700	1.99700	1.99700	08.11.04	08.12.04	मु०खाना	पूर्ण
6	श्री अखिलेश दास	नगर पंचायत मु०खाना	2004-2005	वार्ड नं० 7 में कालेज के सामने गली से ब्रजेश के मकान तक सी०सी० मार्ग निर्माण 123 मी०	1.34500	1.34500	1.34500	08.11.04	08.12.04	मु०खाना	पूर्ण
7	श्री अखिलेश दास	ग्रा०अभि० सेवा	2004-2005	नहर पटरी से तिवारीपुर ग्राम (कारगिल शहीद) तक सो० 600 मी०	3.20000	3.20000	3.20000	09.02.04	09.07.04	भादर	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	श्री अखिलेश दास	ग्रा०अभि० सेवा	2004-2005	गांधीनगर जामो रोड पर मरदान का पुरवा से हेरूआ सं०मार्ग पर सो० कार्य 800 मी०	4.19000	4.19000	4.19000	09.02.04	09.07.04	जामो	पूर्ण
9	श्री अखिलेश दास	लो०नि०वि० 2	2004-2005	रायबरेली सुलतानपुर मार्ग से पूरे केशरी मार्ग का लेपन 1.20 किमी०	14.65000	14.65000	14.65000	29.01.05	31.03.05	गौरीगंज	पूर्ण
10	श्री अखिलेश दास	यू०पी० स्टेट एग्री	2005-2006	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना 03 सं०	0.49950	0.49950	0.49950	15.01.06	30.01.06	विभिन्न विकास खण्ड	पूर्ण
11	श्री अखिलेश दास	यू०पी० स्टेट एग्री	2005-2006	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना 22 सं०	3.66300	3.66300	3.66300	16.05.05	30.05.05	22 पूर्ण	पूर्ण
12	श्री अखिलेश दास	यू०पी० स्टेट एग्री	2005-2006	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना 73 सं०	12.15450	12.15450	12.15450	12.09.05	20.09.05	विभिन्न	पूर्ण
13	श्री अखिलेश दास	प्रबन्ध समिति	2005-2006	गिरजा बक्श सिंह उ०मा०वि० अचलपुर में 2 कक्ष निर्माण	4.54000	4.54000	2.50000	13.09.05	23.09.05	जामो	प्रगति
14	श्री अखिलेश दास	नगर पंचायत मु०खाना	2005-2006	अनखरा पी०एम०जी०एस०वाई० मार्ग से अनखरी गांव तक पु०मि०सो० कार्य 600 मी०	4.36000	4.36000	4.36000	12.09.05	20.09.05	मुसाफिरखाना	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रु0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	श्री अखिलेश दास	नगर पंचायत मु०खाना	2005-2006	वार्ड 7 के अन्तर्गत श्री गंगा महारा के मकान से श्री बन्ने के मकान व श्री राम नायक सिंह के मकान तक 86 मी० सीसी रोड निर्माण	0.80100	0.80100	0.80100	07.10.05	29.10.05	मुसाफिरखाना	पूर्ण
16	श्री अखिलेश दास	नगर पंचायत मु०खाना	2005-2006	वार्ड 7 के अन्तर्गत दयानन्द स्कूल के सामने श्री वासदेव मिश्र के मकान तक 366 मी० सीसी रोड निर्माण	4.00500	4.00500	4.00500	07.10.05	29.10.05	मुसाफिरखाना	पूर्ण
17	श्री अखिलेश दास	ग्रा०अभि० सेवा	2005-2006	पिछौरा चौराहा से नन्दौर तक सड़क चौड़ीकरण, मरम्मत एवं सुदृढीकरण कार्य 1200 मी०	12.76000	12.76000	12.76000	12.09.05	20.09.05	शाहगढ़	पूर्ण
18	श्री अखिलेश दास	ग्रा०अभि० सेवा	2005-2006	भाई-भादर सुलतानपुर पिच रोड से रामनगर (कल्याणपुर) सं०मार्ग की मरम्मत एवं पुलिया निर्माण 580 मी०	2.42000	2.42000	2.42000	12.09.05	20.09.05	भादर	पूर्ण
19	श्री अखिलेश दास	ग्रा०अभि० सेवा	2005-2006	पूरे शिवा से पूरे माता पाण्डे मजरे बर्ग तक मि० व लेपन कार्य 500 मी०	8.00000	8.00000	8.00000	12.09.05	20.09.05	जामो	पूर्ण
20	श्री अखिलेश दास	यू०पी० स्टेट एग्री	2006-2007	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना 204 सं०	37.27080	37.27080	37.27080	07.11.06	21.11.06	विभिन्न	पूर्ण
21	श्री अखिलेश दास	यू०पी० स्टेट एग्री	2006-2007	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना 60 सं०	10.96200	10.96200	10.96200	13.10.06	01.11.06	विभिन्न	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	श्री अखिलेश दास	प्रबन्ध समिति	2008-2009	मंगलम उ०मा०वि० में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 4 सं०	7.00000	7.00000	3.50000	13.03.08	31.03.08	मुसाफिरखाना	प्रगति

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री कलराज मिश्र	प्रबन्ध समिति	2006-2007	सरस्वती शिशु मन्दिर ग्रामभारती प्रा०वि० धम्मौर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं०	1.50000	1.50000	1.50000	02.03.06	13.06.06	भेटुआ	पूर्ण
2	श्री कलराज मिश्र	प्रबन्ध समिति	2006-2007	राधिका दास दूबे मा०वि० दिनऊराम दूबे का पुरवा में शि०कक्ष निर्माण 1 सं०	3.00000	3.00000	3.00000	17.08.06	04.10.06	शाहगढ़	पूर्ण
3	श्री कलराज मिश्र	प्रबन्ध समिति	2006-2007	श्री परमहंस बाल विद्या मन्दिर जू०हा०स्कूल देवनगर अरसहनी में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं०	1.30000	1.29900	0.65000	11.05.06	24.05.06	भेटुआ	प्रगति

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री भगवती सिंह	प्रबन्ध समिति	2008-2009	रानी गणेश कुंवरी महाविद्यालय जामो में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण	5.00000	2.50000	0.00000	17.10.06	12.06.08	जामो	अनारम्भ

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत संसदीय क्षेत्र— अमेठी के स्वीकृत कार्यों की स्थिति**  
**14वीं लोकसभा (नवम्बर 2008 तक)**

धनराशि : ला0रू0 में

क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृति की तिथि	विकास खण्ड का नाम	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री राम नरायन साहू	प्रबन्ध समिति	2006-2007	सरजू प्रसाद बाल विद्या मन्दिर प्रा०वि० रामगंज में शिक्षण कक्ष निर्माण 5 सं०	5.00000	5.00000	5.00000	09.06.06	16.07.06	भादर	पूर्ण
2	श्री राम नरायन साहू	प्रबन्ध समिति	2008-2009	रानी गणेश कुंवरि महाविद्यालय जामो में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं०	5.00000	2.50000	0.00000	13.03.07	07.06.08	जामो	अनारम्भ