

आई.पी.डी.एस. योजना

क्रम सं०	मण्डल का नाम	जिल्ला का नाम	नगर का नाम	स्वीकृत लागत (सं० करोड़ में)	नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०)		33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०)		33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०)		33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०)		11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०)		एलटी ए०वी०सी० केबिल (किमी०)		अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०)		वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०)		कैपासिटर बैंक (सं०)		मीटरिंग (सं०)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि	
					लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	SLN	Sultanpur	Sultanpur (NPP)	19.51	0	0			0	0					20		NIL	NIL	0	0	NIL	NIL	0	0	NIL	NIL	17.11.2018	
2	SLN	Sultanpur	Koeripur (NP)		1	0			0	0	12			17.22		11		NIL	NIL	6	0	NIL	NIL	1	0	NIL		NIL
3	SLN	Sultanpur	Dostpur (NP)		1	0			0	0	8			9.19		11		NIL	NIL	5	0	NIL	NIL	0	0	NIL		NIL
4	SLN	Sultanpur	Kadipur (NP)		1	0			0	0	12			13.78		16		NIL	NIL	5	0	NIL	NIL	1	0	NIL		NIL
	<b>Sultanpur</b>			<b>19.51</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>40.19</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>NIL</b>	<b>NIL</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>NIL</b>	<b>NIL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>NIL</b>	<b>NIL</b>		