

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- गौरीगंज, श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र

धनराशि : ला0रू0 में

| क्र0 सं0 | कार्यदायी संस्था का नाम | वर्ष | कार्य का नाम | स्वीकृत लागत | अवमुक्त धनराशि | व्यय धनराशि | स्वीकृति की तिथि | भौतिक प्रगति | विकास खण्ड का नाम |
|----------|-------------------------|-----------|--|--------------|----------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1 | प्रबन्ध समिति | 2007-2008 | श्री निषादराज इं0कालेज किटियांवा में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 3 सं0 | 10.00000 | 10.00000 | 7.50000 | 26.02.08 | प्रगति | शाहगढ़ |
| 2 | उ0प्र0 जल निगम | 2007-2008 | इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प स्थापना 43 सं0 (10 प्रतिशत अंशदान) | 0.99330 | 0.99330 | 0.99330 | 26.02.08 | प्रगति | गौरीगंज |
| 3 | उ0प्र0 जल निगम | 2007-2008 | इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प स्थापना 91 सं0 (10 प्रतिशत अंशदान) | 2.10210 | 2.10210 | 2.10210 | 30.01.08 | पूर्ण | विभिन्न वि0ख0 |
| 4 | गन्ना विभाग | 2007-2008 | राघीपुर से कौड़िहार मार्ग पर सो0 कार्य 1.50 किमी0 | 9.52000 | 7.14000 | 2.27000 | 18.12.07 | प्रगति | गौरीगंज |
| 5 | गन्ना विभाग | 2007-2008 | इस्माइलपुर पिच रोड से पाण्डेपुर मार्ग पर सो0 कार्य 1.20 किमी0 | 7.28000 | 7.28000 | 6.95000 | 18.12.07 | पूर्ण | गौरीगंज |
| 6 | यू0पी0इ0का0 लखनऊ | 2008-2009 | लैपटाप कम्प्यूटर क्रय एक अदद | 1.05865 | 1.05865 | 0.00000 | 03.11.08 | प्रगति | गौरीगंज |
| 7 | प्रबन्ध समिति | 2008-2009 | जगदीश नारायण आदर्श शैक्षिक संस्थान पूरे अल्पी मिश्र गोरियाबाद में कक्ष निर्माण 3 सं0 | 3.00000 | 2.25000 | 0.75000 | 07.06.08 | अनारम्भ | जामो |
| 8 | प्रबन्ध समिति | 2008-2009 | पारस पब्लिक स्कूल नौडाड में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0 | 3.00000 | 2.25000 | 0.00000 | 16.10.08 | अनारम्भ | जगदीशपुर |
| 9 | प्रबन्ध समिति | 2008-2009 | त्रिभुवन नाथ शिक्षा निकेतन पूरे केसरी ऐंधी में शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं0 | 5.00000 | 3.75000 | 0.00000 | 01.08.08 | प्रगति | गौरीगंज |
| 10 | प्रबन्ध समिति | 2008-2009 | वीरांगना ऊदा देवी स्मारक शिक्षण संस्थान पूरे द्वारिका शेषपुर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं0 | 3.00000 | 2.25000 | 0.00000 | 16.10.08 | अनारम्भ | जगदीशपुर |

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- गौरीगंज, श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र

धनराशि : ला0रू0 में

| क्र0 सं0 | कार्यदायी संस्था का नाम | वर्ष | कार्य का नाम | स्वीकृत लागत | अवमुक्त धनराशि | व्यय धनराशि | स्वीकृति की तिथि | भौतिक प्रगति | विकास खण्ड का नाम |
|----------|--|-----------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|
| 11 | उ0प्र0 जल निगम | 2008-2009 | इण्डिया मार्का 11 हैण्डपम्प स्थापना 91 सं0 (10 प्रतिशत अंशदान) | 2.10210 | 2.10210 | 2.10210 | 27.06.08 | प्रगति | विभिन्न वि0खं0 |
| 12 | उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 | 2008-2009 | गौरीगंज जामो मार्ग पर स्थित पूरब ग्राम इटौजा पश्चिम में सी0सी0मार्ग निर्माण 570 मी0 | 12.40000 | 9.30000 | 9.30000 | 15.05.08 | प्रगति | बाजार शुकुल |
| 13 | ग्रा0अभि0 सेवा | 2008-2009 | रामगंज अफुइया मार्ग से पूरे हसरम दूबे का पुरवा तक सी0सी0 रोड 0.148 किमी0 | 5.17700 | 3.88000 | 0.00000 | 27.06.08 | प्रगति | शाहगढ़ |