

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- इसौली, श्री चन्द्रभद्र सिंह

धनराशि : ला0रू0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
1	प्रबन्ध समिति	2007-2008	रामदुलारी शारदा प्रसाद इन्द्रभद्र सिंह महिला महाविद्यालय मझवारा में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 2 अदद	9.17100	6.88000	6.00000	03.03.08	प्रगति	धनपतगंज
2	प्रबन्ध समिति	2007-2008	राष्ट्रीय इं0कालेज मायंग धनपतगंज में 115मी0 बा0वाल मय गेट, 10 शोचालय, 2 बाथरूम तथा सबमर्सिबुल पम्प बोरिंग सहित आदि कार्य	4.50000	4.50000	3.38000	03.03.08	प्रगति	धनपतगंज
3	प्रबन्ध समिति	2007-2008	राम नरेश स्मारक प्रा0वि0 सरैया मझौवा में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.80000	24.09.07	प्रगति	धनपतगंज
4	प्रबन्ध समिति	2007-2008	बल्देव सिंह भाले सुल्तान महाविद्यालय में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 2 सं0	5.00000	5.00000	4.75000	10.12.07	प्रगति	बल्दीराय
5	प्रबन्ध समिति	2007-2008	भगवानदीन सिंह शिक्षण संस्थान देहली बाजार में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं0	2.00000	2.00000	1.75000	14.12.07	प्रगति	धनपतगंज
6	प्रबन्ध समिति	2007-2008	रामदुलारी शारदा प्रसाद इन्द्रभद्र सिंह बा0उ0मा0विद्यालय मझवारा में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 4 अदद	12.34600	12.34600	9.26000	03.03.08	प्रगति	धनपतगंज
7	प्रबन्ध समिति	2007-2008	रामदुलारी शारदा प्रसाद इन्द्रभद्र सिंह बा0उ0मा0विद्यालय मझवारा में बा0वाल 400 मी0	12.35500	12.35500	9.27000	03.03.08	प्रगति	धनपतगंज
8	प्रबन्ध समिति	2007-2008	रानी लक्ष्मीबाई बा0पू0मा0विद्यालय कूरेभार में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 3 सं0	9.68400	7.26000	5.50000	03.03.08	प्रगति	कूरेभार
9	प्रबन्ध समिति	2007-2008	मा0 कृष्णा देवी प्रा0वि0 भटवारा में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	29.09.07	प्रगति	कूरेभार

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- इसौली, श्री चन्द्रभद्र सिंह

धनराशि : ला0रू0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
10	प्रबन्ध समिति	2007-2008	रानी लक्ष्मीबाई स्मारक बा0इं0कालेज कूरेभार में 5 शौचालय, 2 बाथरूम, जेटपम्प सहित निर्माण	1.50000	1.50000	1.13000	03.03.08	प्रगति	कूरेभार
11	प्रबन्ध समिति	2007-2008	रानी लक्ष्मीबाई स्मारक बा0इं0कालेज कूरेभार में 212 मी0 बा0वाल निर्माण	4.60000	4.60000	3.45000	03.03.08	प्रगति	कूरेभार
12	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2007-2008	राम अभिलाष सिंह की राइस (गौराबरन) के पास 63केवीए ट्रान्सफार्मर स्थापना 1 सं0	0.81610	0.81610	0.81610	10.12.07	पूर्ण	धनपतगंज
13	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2007-2008	राष्ट्रीय इं0कालेज मायंग में विद्युतीकरण	2.01570	2.01570	2.01570	10.12.07	पूर्ण	धनपतगंज
14	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2007-2008	सतीश सिंह ब्राह्मपुर के घर से ट्यबवेल तक तीन पोल सहित विद्युतीकरण	0.68100	0.68100	0.68100	10.12.07	पूर्ण	धनपतगंज
15	उ0प्र0 जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना 225 सं0 (10 प्रतिशत अंशदान)	5.19750	5.19750	5.19750	26.12.07	प्रगति	विभिन्न वि0खण्ड
16	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	महिपाल के घर से मिठनेपुर घाट तक सड़क निर्माण शून्य से पेंटिंग 1.10 किमी0	21.83000	16.37000	8.43000	14.12.07	प्रगति	बल्दीराय
17	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	ग्राम पंचायत अशरफपुर से पूरे लोधी तक सड़क निर्माण शून्य से पेंटिंग तक 1.00 किमी0	18.32000	13.74000	8.00000	14.12.07	प्रगति	बल्दीराय
18	प्रबन्ध समिति	2008-2009	महाराणा प्रताप शिशु शिक्षा निकेतन सरेठी बिसावां में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	23.05.08	प्रगति	धनपतगंज
19	प्रबन्ध समिति	2008-2009	सुशीला शिक्षण संस्थान रतापुर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.60000	15.05.08	प्रगति	धनपतगंज

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- इसौली, श्री चन्द्रभद्र सिंह

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
20	प्रबन्ध समिति	2008-2009	गुरुकुल एकेडमी धनपतगंज में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	12.05.08	प्रगति	धनपतगंज
21	प्रबन्ध समिति	2008-2009	श्री सिंह राय शिक्षण संस्थान हलियापुर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.50000	21.06.08	प्रगति	बल्दीराय
22	प्रबन्ध समिति	2008-2009	विद्या देवी बालिका उ0मा0विद्यालय बल्दीराय में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.75000	29.05.08	प्रगति	बल्दीराय
23	प्रबन्ध समिति	2008-2009	जनता इं0कालेज कूरेभार में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	23.05.08	प्रगति	कूरेभार
24	प्रबन्ध समिति	2008-2009	गया बख्श सिंह स्मारक बाल विद्यालय कर्मापुर डेहरियावां में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	0.90000	18.06.08	प्रगति	बल्दीराय
25	प्रबन्ध समिति	2008-2009	सावित्री शिक्षा निकतन हलियापुर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	29.05.08	प्रगति	बल्दीराय
26	प्रबन्ध समिति	2008-2009	सरस्वती शिशु मन्दिर मझवारा मायंग में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.00000	25.10.08	अनारम्भ	धनपतगंज
27	प्रबन्ध समिति	2008-2009	मंगल प्रसाद शिशु शिक्षा निकेतन सरेठी में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	29.05.08	प्रगति	धनपतगंज
28	प्रबन्ध समिति	2008-2009	श्री कृष्ण लघु मा0विद्यालय सैदखानपुर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	15.05.08	प्रगति	कूरेभार

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- इसौली, श्री चन्द्रभद्र सिंह

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
29	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	ग्राम मायंग में बारात घर का निर्माण एक सं0	23.00000	17.25000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	धनपतगंज
30	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	शारदा प्रसाद इन्द्रभद्र सिंह जू0हा0स्कूल तक 50 मी0 लम्बाई एवं 4.25 मी0 सी0सी0 रोड एवं अप्रोच विगवाल निर्माण	2.40000	1.80000	1.80000	28.08.08	प्रगति	धनपतगंज
31	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	मझौवा स्थित बारात घर के चारों तरफ बा0वाल मय ग्रिल 194 मी0	12.73000	9.55000	0.60000	25.10.08	प्रगति	धनपतगंज
32	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	मझौला बहुरहवा मार्ग में डा0 अमर बहादुर सिंह के घर में मुख्य मार्ग हलियापुर कूरेभार तक 25 मी0 मिट्टी, सो0 स्तर तक निर्माण	1.62000	1.22000	0.75000	05.07.08	प्रगति	धनपतगंज
33	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	भरसड़ा पक्की सड़क से रा0इं0कालेज मायंग होते हुए बेनीपुर पक्की सड़क तक लेपन 1.10 किमी0	19.61000	14.70000	0.75000	25.10.08	प्रगति	धनपतगंज
34	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	डडिया दक्खिनगांव हलियापुर मेन रोड से खड़ण्जे तक एक अदद पुलिया (बीआरबी) निर्माण	3.58000	2.68000	0.60000	05.07.08	प्रगति	धनपतगंज
35	नेडा	2008-2009	सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट स्थापना 46 सं0	14.49000	14.49000	14.49000	15.05.08	पूर्ण	धनपतगंज