

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)

मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- जगदीशपुर, श्री राम सेवक

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
1	यू0पी0 एग्रो	2007-2008	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना 10 सं0	1.82700	1.37000	1.37000	24.09.07	पूर्ण	विभिन्न वि0खं0
2	यू0पी0 एग्रो	2007-2008	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना 1 सं0	0.18780	0.18780	0.18780	07.03.08	पूर्ण	बाजार शुकुल
3	प्रबन्ध समिति	2007-2008	संत जमुना गिरि प्रा0वि0 पूरे रिसाल मिश्र (कचनावं) जगदीशपुर में 20X25 फिट माप के 8 फिट चौड़े बरामदा सहित 1 कक्ष निर्माण	1.35000	1.35000	1.35000	01.10.07	पूर्ण	जगदीशपुर
4	प्रबन्ध समिति	2007-2008	राजीव गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल कचनावं में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.50000	28.12.07	प्रगति	जगदीशपुर
5	प्रबन्ध समिति	2007-2008	श्रीमती दशरथ देवी महाविद्यालय आदर्श नगर पूरे उदनी खेममऊ में 30X30 वर्ग फिट माप के एक कक्ष का निर्माण	2.50000	2.50000	2.00000	07.09.07	प्रगति	बाजार शुकुल
6	प्रबन्ध समिति	2007-2008	सेन्ट जॉन पब्लिक स्कूल बा0शुकुल में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	30.11.07	प्रगति	बाजार शुकुल
7	प्रबन्ध समिति	2007-2008	सन्त कबीर उ0मा0वि0 धर्मगढ़ कोदइली मु0खाना में 3 अदद शौचालय निर्माण	0.65000	0.65000	0.48750	13.09.07	प्रगति	मुसाफिरखाना
8	प्रबन्ध समिति	2007-2008	बाबा परमहंस उ0मा0वि0 बिराहिम बाजगढ़ में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	25.10.07	प्रगति	बाजार शुकुल
9	प्रबन्ध समिति	2007-2008	ए0एच0 इंटर कालेज मु0खाना में 20X25 फिट माप के 8 फिट चौड़े बरामदा सहित 1 कक्ष निर्माण	1.35000	1.35000	1.35000	13.09.07	पूर्ण	मुसाफिरखाना
10	वि0वि0ख0 जगदीशपुर	2007-2008	दुवरिया मजरे गाजनपुर दुवरिया में विद्युतीकरण कार्य (विद्युत प्रणाली में सुधार अन्तर्गत)	0.98800	0.98800	0.98000	07.09.07	पूर्ण	मुसाफिरखाना

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)

मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- जगदीशपुर, श्री राम सेवक

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
11	वि0वि0ख0 जगदीशपुर	2007-2008	ग्रामसभा रसूलपुर में प्रा0पा0 के पास लगे 25 केवीए ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि हेतु 63 केवीए ट्रान्सफार्मर की स्थापना	0.34000	0.34000	0.34000	01.11.07	पूर्ण	जगदीशपुर
12	वि0वि0ख0 जगदीशपुर	2007-2008	ग्राम बाबा गरीबदास मजरे टाण्डा जगदीशपुर में 25 केवीए ट्रान्सफार्मर की क्षमता 63 केवीए करना	0.34200	0.34200	0.34200	30.11.07	पूर्ण	जगदीशपुर
13	वि0वि0ख0 जगदीशपुर	2007-2008	ग्राम पूरे पासिन मोड़ मजरे टाण्डा वारिसगंज में 63 केवीए ट्रान्सफार्मर को बदलकर 100 केवीए ट्रान्सफार्मर की स्थापना	0.25400	0.25400	0.25400	30.11.07	पूर्ण	जगदीशपुर
14	उ0प्र0 जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना कार्य (10 प्रतिशत अंशदान) 160 सं0	3.69600	3.69600	3.69600	07.12.07	पूर्ण	विभिन्न वि0खं0
15	उ0प्र0 जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना कार्य (10 प्रतिशत अंशदान) 65 सं0	1.50150	1.50150	1.50150	16.02.08	पूर्ण	विभिन्न वि0खं0
16	नेडा	2007-2008	श्री शिव शंकर उपाध्याय के घर के सामने रानीगंज चौराहा पर सोलर लाइट स्थापना	0.30200	0.30200	0.30200	01.03.08	पूर्ण	जगदीशपुर
17	नेडा	2007-2008	श्री लल्लन खां, पूर्व प्रधान, पूरे खोदावन रस्तामऊ के घर के सामने सोलर लाइट स्थापना	0.30200	0.30200	0.30200	01.03.08	पूर्ण	जगदीशपुर
18	नेडा	2007-2008	मदरसा तालेमुल कुरान बागमीरा में सोलर लाइट स्थापना	0.30200	0.30200	0.30200	01.03.08	पूर्ण	जगदीशपुर
19	नगर पंचायत मुसाफिरखाना	2007-2008	बेसारा पूरब मेन रोड से त्रिभुवन के मकान पूरे मास्टर तक सी0सी0रोड का निर्माण 130 मी0	2.84000	2.84000	2.84000	30.11.07	पूर्ण	मुसाफिरखाना

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- जगदीशपुर, श्री राम सेवक

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
20	नगर पंचायत मुसाफिरखाना	2007-2008	मु0खाना गौरीगंज मार्ग पर ग्रा0 पिण्डारा महाराज श्री हनुमंत सिंह के घर की ओर जाने वाली सड़क पर गेट निर्माण 1 सं0	0.80000	0.80000	0.80000	30.11.07	पूर्ण	मुसाफिरखाना
21	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	सं0मार्ग करपिया से कोटिया अलीगंज मार्ग तक के अवशेष भाग का लेपन स्तर तक निर्माण 0.85 किमी0	11.28000	11.28000	4.80000	22.12.07	प्रगति	मुसाफिरखाना
22	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	निजामुद्दीन चौराहा से रसूलाबाद इं0कालेज तक सं0मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण 0.35 किमी0	5.10000	5.10000	3.71000	22.12.07	प्रगति	मुसाफिरखाना
23	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	एनएच 56 से राकेश सिंह के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण 0.075 किमी0	1.95000	1.95000	1.95000	30.11.07	पूर्ण	जगदीशपुर
24	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	प्रधानमंत्री सड़क से शाहपुर औलाद सं0मार्ग का लेपन स्तर का निर्माण 0.515 किमी0	7.80000	7.80000	7.80000	30.11.07	पूर्ण	जगदीशपुर
25	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	पूरे शिवदीन मिश्र से हरपाल तक सं0मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण 1.20 किमी0	14.13000	14.13000	14.13000	30.11.07	पूर्ण	जगदीशपुर
26	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	एनएच 56 से सिधियावा तक सं0मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण 1.00 किमी0	11.74000	11.74000	11.74000	30.11.07	पूर्ण	जगदीशपुर
27	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	नेवाज मदारगढ़ पिचरोड (मदरसा के सामने) से नीमपुर फत्तेपुर पिच रोड तक मार्ग का लेपन 0.92 किमी0	13.14200	13.14200	13.14200	22.11.07	पूर्ण	बाजार शुकुल

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- जगदीशपुर, श्री राम सेवक

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
28	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	सत्थिन शेषपुर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से मोहिउद्दीनपुर मजार तक मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण 1.00 किमी0	14.11000	14.11000	14.11000	22.11.07	पूर्ण	बाजार शुकुल
29	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क के आगे शेष भाग का पारा मकदूमपुर पिच रोड तक लेपन कार्य 0.27 किमी0	3.82000	3.82000	3.82000	22.11.07	पूर्ण	बाजार शुकुल
30	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	बाजार शुकुल जगदीशपुर मार्ग से पूरे सारी पिच रोड से पूरे धौताल तक मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण 1.00 किमी0	14.45300	14.45300	10.92600	22.11.07	प्रगति	बाजार शुकुल
31	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	एनएच 56 से ए0बी0 कान्वेंट स्कूल तक सं0मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण 0.20 किमी0	3.01700	3.01700	3.01700	30.11.07	पूर्ण	जगदीशपुर
32	यू0पी0 एग्री	2008-2009	मिर्जा फरीद बेग ग्रा0 सत्थिन में इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना कार्य 01 सं0	0.23460	0.23460	0.00000	16.10.08	अनारम्भ	बाजार शुकुल
33	यू0पी0 एग्री	2008-2009	ग्रा0 बदलगढ़ में बदरुल इस्लाम मदरसा स्कूल में इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना कार्य 02 सं0	0.46920	0.46920	0.00000	04.09.08	प्रगति	बाजार शुकुल
34	यू0पी0 एग्री	2008-2009	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प स्थापना 1 सं0	0.18780	0.18780	0.18780	12.05.08	पूर्ण	जगदीशपुर
35	प्रबन्ध समिति	2008-2009	सरस्वती शिशु मन्दिर कृष्णनगर, मु0खाना में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.00000	12.11.08	अनारम्भ	मुसाफिरखाना
36	प्रबन्ध समिति	2008-2009	राजीव गांधी प्रा0वि0 फुन्दनपुर में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 2 सं0	2.70000	2.00000	0.00000	16.10.08	अनारम्भ	बाजार शुकुल

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)

मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- जगदीशपुर, श्री राम सेवक

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
37	प्रबन्ध समिति	2008-2009	मंगलम जू0हा0स्कूल रूदौली में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 3 सं0	10.00000	7.50000	0.00000	11.09.08	प्रगति	मुसाफिरखाना
38	प्रबन्ध समिति	2008-2009	विद्या निकेतन शिक्षण संस्थान वारिसगंज में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.00000	04.09.08	प्रगति	जगदीशपुर
39	प्रबन्ध समिति	2008-2009	श्रीमती रामलली शिक्षण संस्थान पू0मा0वि0 अतरौला जगदीशपुर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.50000	04.09.08	प्रगति	जगदीशपुर
40	प्रबन्ध समिति	2008-2009	श्री अम्बेराय इं0कालेज गाजनपुर दुवरिया में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 01 सं0	1.35000	1.00000	0.00000	20.08.08	प्रगति	मुसाफिरखाना
41	नेडा	2008-2009	सोलर लाइट स्थापना कार्य 40 सं0	10.80000	10.80000	0.00000	15.11.08	अनारम्भ	जगदीशपुर, मु0खाना
42	ग्रा0अभि0 सेवा	2008-2009	जैनबगंज बाजार (रानीगंज-बा0शुकुल पिच रोड) से अमान ट्रेडर्स के गोदाम तक सी0सी0 कार्य 0.156 किमी0	4.60000	3.45000	0.90000	27.06.08	प्रगति	बाजार शुकुल
43	ग्रा0अभि0 सेवा	2008-2009	रानीगंज बाजार शुकुल मार्ग से विशम्भरपट्टी मार्ग के शेष भाग का लेपन स्तर तक निर्माण 0.71 किमी0	13.67000	10.25000	1.50000	27.06.08	प्रगति	बाजार शुकुल
44	ग्रा0अभि0 सेवा	2008-2009	पाली पिच रोड से पूरे भभूत सिंह के घर के पास तक मार्ग का सी0सी0 स्तर तक निर्माण 0.30 किमी0	8.60000	6.45000	1.00000	27.06.08	प्रगति	बाजार शुकुल

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- जगदीशपुर, श्री राम सेवक

धनराशि : ला0रू0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
45	ग्रा0अभि0 सेवा	2008-2009	सुबेहा बाजार शुकुल मार्ग से श्री बब्बन द्विवेदी के घर होते हुए देवी स्थान तक सी0सी0 स्तर तक निर्माण 0.165 किमी0	7.58300	5.68000	1.00000	27.06.08	प्रगति	बाजार शुकुल
46	ग्रा0अभि0 सेवा	2008-2009	दादरा भद्दौर मार्ग से रंजीतपुर मार्ग का लेपन स्तर तक कार्य 0.55 किमी0	19.48000	14.61000	0.00000	27.06.08	अनारम्भ	मुसाफिरखाना
47	ग्रा0अभि0 सेवा	2008-2009	ग्राम उरेरमऊ में अम्बिका यादव के घर से पाली पिच रोड तक लेपन कार्य 0.5 किमी0	10.31900	7.74000	1.18000	27.06.08	प्रगति	बाजार शुकुल