

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 सदस्य, विधान परिषद, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह

धनराशि : ला0रू0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
1	यू0पी0 एगरो	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 15 सं0	2.74050	2.74050	2.74050	27.07.07	पूर्ण	विभिन्न वि0ख0
2	यू0पी0 एगरो	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 65 सं0	11.87550	11.87550	11.87550	06.10.07	प्रगति	विभिन्न वि0ख0
3	यू0पी0 एगरो	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 49 सं0	8.95230	8.95230	8.95230	24.10.07	प्रगति	विभिन्न वि0ख0
4	यू0पी0 एगरो	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 5 सं0	0.91350	0.91350	0.91350	30.11.07	पूर्ण	विभिन्न वि0खं0
5	यू0पी0 एगरो	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 8 सं0	1.46160	1.46160	1.46160	28.06.07	पूर्ण	भदैयां
6	यू0पी0 एगरो	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 36 सं0	6.57720	6.57720	6.57720	16.07.07	पूर्ण	विभिन्न वि0ख0
7	यू0पी0 एगरो	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों की स्थापना कार्य 07 सं0	1.31460	0.98000	0.98000	19.12.07	प्रगति	विभिन्न वि0खं0
8	यू0पी0 एगरो	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों की स्थापना कार्य 01 सं0	0.18780	0.18780	0.18780	26.12.07	पूर्ण	जगदीशपुर
9	यू0पी0 एगरो	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 22 सं0	4.01940	4.01940	4.01940	13.06.07	पूर्ण	विभिन्न वि0ख0
10	यू0पी0 एगरो	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों की स्थापना कार्य 05 सं0	0.93900	0.70400	0.70400	02.01.08	प्रगति	विभिन्न वि0खं0

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)

मा0 सदस्य, विधान परिषद, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
11	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम पंचायत भटौता तुलसीपट्टी में राणा प्रताप नामक स्मृति द्वार का निर्माण 1 सं0	0.40400	0.40400	0.34000	06.12.07	प्रगति	कादीपुर
12	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम पंचायत पीपरपुर में महासिंह या चित्रसेनराय नामक प्रवेश द्वार का निर्माण 1 सं0	0.50000	0.37500	0.37000	06.12.07	प्रगति	भादर
13	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम पंचायत भाई में सरायमोड पर बेहरवारे बीर बाबा धाम पर राणा प्रताप नामक प्रवेश द्वार निर्माण 1 सं0	0.40000	0.40000	0.30000	06.12.07	पूर्ण	दूबेपुर
14	ख0वि0अ0	2007-2008	दुर्गापुर बाजार में पेट्रोल पम्प के बगल राणा प्रताप नामक स्मृति द्वार का निर्माण 1 सं0	0.50000	0.37500	0.37500	06.12.07	प्रगति	भादर
15	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम पंचायत गूरेगांव व ग्राम पंचायत बहादीपुर में स्थित स0मार्ग के मुख्य मार्ग पर पृथ्वीराज चौहान नामक स्मृति द्वार निर्माण 1 सं0	0.45600	0.45600	0.42300	06.12.07	प्रगति	जयसिंहपुर
16	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम पंचायत परऊपुर में अब्बास रोड पर बीर अब्दुल हमीद नामक स्मृति द्वार का निर्माण 1 सं0	0.40000	0.30000	0.00000	06.12.07	प्रगति	दूबेपुर
17	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम पंचायत ताला में पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गांधी के नाम से स्मृति द्वार का निर्माण 1 सं0	0.75000	0.56000	0.00000	11.02.08	प्रगति	अमेठी
18	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में महाराणा प्रताप प्रवेश द्वार का निर्माण	0.50000	0.37500	0.37500	06.02.08	प्रगति	लम्भुआ
19	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्रामसभा बेथरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री जमील अहमद खां के नाम से मुख्य द्वार का निर्माण	0.48200	0.36000	0.25000	24.10.07	प्रगति	दोस्तपुर

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 सदस्य, विधान परिषद, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
20	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम नगरी में राणा प्रताप के नाम से मुख्य द्वार का निर्माण	0.48200	0.36000	0.00000	24.10.07	प्रगति	अखण्डनगर
21	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम पंचायत पौधनरामपुर (दहलवा) में राणा प्रताप नामक स्मृति द्वार का निर्माण 1 सं0	0.50000	0.37500	0.00000	11.02.08	प्रगति	अखण्डनगर
22	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम पंचायत प्रतापपुर में पूर्व विधायक स्व0 श्री इन्द्रभद्र सिंह नामक गेट निर्माण	0.48000	0.36000	0.00000	10.03.08	प्रगति	धनपतगंज
23	ख0वि0अ0	2007-2008	कादीपुर चांदा मार्ग पर ग्रामसभा जलालपुर में महाराणा प्रताप प्रवेश द्वार	0.51000	0.51000	0.51000	24.10.07	पूर्ण	कादीपुर
24	ख0वि0अ0	2007-2008	कादीपुर-सूरापुर मार्ग पर मिठनेपुर, दौलतपुर, तकियावा मार्ग पर शहीद भगत सिंह प्रवेश द्वार	0.48200	0.36000	0.00000	24.10.07	प्रगति	कादीपुर
25	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम पंचायत मनीपुर में डा0 राम मनोहर लोहिया नामक स्मृति द्वारा का निर्माण 01 सं0	0.40100	0.30000	0.00000	02.01.08	प्रगति	पी0पी0कमैचा
26	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम पंचायत गोड़वा में सार्वजनिक स्थल के पास शौचालय का निर्माण 01 सं0	0.20000	0.15000	0.15000	02.01.08	प्रगति	दूबेपुर
27	ख0वि0अ0	2007-2008	ग्राम पंचायत संसारीपुर में चन्द्रगुप्त मौर्य नामक स्मृति द्वार का निर्माण 01 सं0	0.74000	0.55000	0.50000	02.01.08	प्रगति	भादर
28	प्रबन्ध समिति	2007-2008	श्री योगानन्द जू0हा0स्कूल उद्यरपुर में शिक्षण कक्ष का निर्माण 1 सं0	1.00000	1.00000	0.75000	06.10.07	प्रगति	दूबेपुर
29	प्रबन्ध समिति	2007-2008	यशपाल शिशु विद्या मंदिर यशपाल नगर, रानीपुर कायस्थ में कक्ष का निर्माण 1 सं0	1.00000	1.00000	0.75000	30.11.07	प्रगति	कादीपुर

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 सदस्य, विधान परिषद, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
30	प्रबन्ध समिति	2007-2008	चन्द्रावती मार्डन पब्लिक हाई स्कूल नारायणनगर आलमपुर (ढेमा) में कक्ष निर्माण 1 सं0	1.20000	1.20000	1.20000	30.11.07	पूर्ण	भादर
31	प्रबन्ध समिति	2007-2008	संजय गांधी प्रा0पा0 नदियावां वि0खं0 जामों में बरामदा सहित शि0कक्ष का निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	30.11.07	प्रगति	जामो
32	प्रबन्ध समिति	2007-2008	स्वतंत्रता सेनानी श्री रामयश यादव बालिका इंटर कालेज मुड़िलाडीह में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष का निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	1.00000	30.11.07	प्रगति	अखण्डनगर
33	प्रबन्ध समिति	2007-2008	पं0 जुग्गीलाल अरुण कुमार शिक्षा संस्थान मुइली मार्ग जयसिंहपुर में विज्ञान प्रयोगशाला, वाचनालय कक्ष बरामदा सहित निर्माण 2 सं0	5.00000	5.00000	3.75000	06.10.07	प्रगति	जयसिंहपुर
34	प्रबन्ध समिति	2007-2008	प्रज्ञा पब्लिक स्कूल गोदलपुर में बरामदा सहित शि0 कक्ष का निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	06.10.07	प्रगति	जयसिंहपुर
35	प्रबन्ध समिति	2007-2008	स्वामी विवेकानंद पूर्व मा0वि0 चन्दौकी में बरामदा सहित शि0 कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.35000	06.10.07	पूर्ण	शाहगढ़
36	प्रबन्ध समिति	2007-2008	मां कृष्णादेवी शिक्षा निकेतन प्रा0पा0 भटवारा में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	06.10.07	प्रगति	कूरेभार
37	प्रबन्ध समिति	2007-2008	श्री लाल साहब सिंह उ0मा0वि0 कल्याणपुर में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.35000	06.10.07	पूर्ण	भादर
38	प्रबन्ध समिति	2007-2008	उदरेज सिंह प्रा0वि0रामप्रसाद नगर भगवानपुर खानपुर में बरामदा सहित कक्ष नि0 1 सं0	1.35000	1.00000	1.00000	06.10.07	प्रगति	पी0पी0कमैचा

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 सदस्य, विधान परिषद, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह

धनराशि : ला0रू0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
39	प्रबन्ध समिति	2007-2008	सावित्री जू0हा0 स्कूल कारेबन में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.35000	30.11.07	पूर्ण	जयसिंहपुर
40	प्रबन्ध समिति	2007-2008	श्री त्रिलोचन शास्त्री इं0कालेज कटघरा पट्टी में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.80000	30.11.07	प्रगति	दोस्तपुर
41	प्रबन्ध समिति	2007-2008	रामराजी महाविद्यालय वैदहा में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष का निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.35000	13.06.07	पूर्ण	जयसिंहपुर
42	प्रबन्ध समिति	2007-2008	सर्वोदय विद्या मन्दिर विवेकनगर सुलतानपुर में शिक्षण कक्ष का निर्माण 6 सं0	5.00000	5.00000	4.00000	30.11.07	प्रगति	दूबेपुर
43	प्रबन्ध समिति	2007-2008	श्री काशीराम राष्ट्रीय उ0मा0वि0 मुरादाबाद वि0खं0 अखण्डनगर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष का निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	30.11.07	प्रगति	अखण्डनगर
44	प्रबन्ध समिति	2007-2008	गोपाल नारायण इं0 कालेज रूपईपुर वि0खं0 में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.60000	30.11.07	प्रगति	अखण्डनगर
45	प्रबन्ध समिति	2007-2008	चौ0 चरण सिंह इं0का0 परशुरामपुर में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	30.11.07	प्रगति	भादर
46	प्रबन्ध समिति	2007-2008	तुलसीदास जू0हा0स्कूल जासापारा, जयसिंहपुर में बा0वाल निर्माण 150 मी0	1.50000	1.12500	1.00000	24.10.07	प्रगति	जयसिंहपुर
47	प्रबन्ध समिति	2007-2008	श्री हनुमत इंण्टर कालेज विजेथुआ सूरपुर में बरामदा सहित कक्ष का निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.35000	30.11.07	पूर्ण	कादीपुर
48	प्रबन्ध समिति	2007-2008	शिव बाल विद्या मन्दिर में बरामदा सहित कक्ष का निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	30.11.07	प्रगति	अमेठी

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 सदस्य, विधान परिषद, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
49	प्रबन्ध समिति	2007-2008	कमला नेहरू बालिका उ0मा0वि0 नूरमपट्टी लम्भुआ में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 4 सं0	5.00000	3.75000	2.00000	29.03.08	प्रगति	लम्भुआ
50	प्रबन्ध समिति	2007-2008	शिव शक्ति बालिका जू0हा0स्कूल रामगढ़ में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण 61 मी0	0.50000	0.50000	0.37500	06.12.07	प्रगति	अमेठी
51	प्रबन्ध समिति	2007-2008	माडर्न जू0हा0 स्कूल परऊपुर में कक्ष निर्माण 1 सं0	1.00000	1.00000	1.00000	30.11.07	पूर्ण	दूबेपुर
52	प्रबन्ध समिति	2007-2008	शहीद चन्द्रशेखर सिंह प्रा0वि0 हसनपुर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष का निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	30.11.07	प्रगति	दूबेपुर
53	प्रबन्ध समिति	2007-2008	भगवानदीन आदर्श बाल विद्या मन्दिर (जू0हा0स्कूल) अलीपुर, हरीपुर में के शिक्षण कक्ष का निर्माण 01 सं0	1.00000	1.00000	0.90000	02.01.08	प्रगति	भदैयां
54	प्रबन्ध समिति	2007-2008	श्री राम मूर्ति सिंह शिक्षण संस्थान शाहपुर देवाढ़ में शिक्षण कक्ष का निर्माण 01 सं0	1.00000	1.00000	0.75000	02.01.08	प्रगति	पी0पी0कमैचा
55	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2007-2008	विद्युत प्रणाली सुधार के अंतर्गत यमुना पैलेस के पास 25 के0बी0ए0ट्रांसफारमर व खम्भा, तार सहित विद्युतीकरण कार्य 1 सं0	1.49000	1.49000	1.49000	06.10.07	पूर्ण	कादीपुर
56	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2007-2008	बरौसा चौराहा से जयसिंहपुर रोड के पूरब तरफ 11000 बोल्ट से लाइन गयी हुई है जो रहायसी बस्ती के ऊपर से जाती है, विद्युत प्रणाली सुधार के अंतर्गत हटवाने का कार्य 1 सं0	0.27600	0.27600	0.27600	06.10.07	पूर्ण	जयसिंहपुर

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 सदस्य, विधान परिषद, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह

धनराशि : ला0रु0 में

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
57	वि०वि०ख० सुलतानपुर	2007-2008	ग्राम उतुरी तिवारीपुर में 25 केवीए ट्रांसफार्मर की स्थापना विद्युत प्रणाली सुधार के अन्तर्गत 1 सं०	0.74394	0.74394	0.74394	30.11.07	पूर्ण	दूबेपुर
58	वि०वि०ख० सुलतानपुर	2007-2008	ग्राम पंचायत मेवपुर बर्चौली में मुसलमान आबादी तक 06 खम्भा तार एवं 100 के०बी०ए० ट्रांसफार्मर सहित विद्युत प्रणाली सुधार के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य 1 सं०	1.70600	1.70600	1.70600	06.10.07	पूर्ण	कादीपुर
59	वि०वि०ख० सुलतानपुर	2007-2008	ग्रामसभा जासापारा में ठाकुरप्रसाद सिंह के ट्यूबबेल तक 03 खम्भा व तार सहित विद्युतीकरण कार्य 1 सं०	0.30000	0.30000	0.30000	06.10.07	पूर्ण	जयसिंहपुर
60	वि०वि०ख० सुलतानपुर	2007-2008	ग्राम पंचायत माल्हा में इमामबाडा के विद्युतीकरण हेतु लगभग 180 मी०तार सहित विद्युतीकरण कार्य 1 सं०	0.44300	0.44300	0.44300	06.10.07	पूर्ण	दूबेपुर
61	वि०वि०ख० सुलतानपुर	2007-2008	श्री राम प्रसाद यादव ग्राम जादीपुर वि०ख० भदैया के ट्यूबबेल तक विद्युत प्रणाली सुधार के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य 1 सं०	0.78929	0.78929	0.78929	13.06.07	पूर्ण	भदैयां
62	वि०वि०ख० सुलतानपुर	2007-2008	ग्राम कटावां (शीतल तिवारी का पुरवा) में राजकुमार सिंह के मशीन के पास 04पोल, तार एवं 25 के०बी०ए० ट्रांसफार्मर विद्युत प्रणाली सुधार के अन्तर्गत स्थापना 1 सं०	1.00300	1.00300	1.00300	06.10.07	पूर्ण	दूबेपुर

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 सदस्य, विधान परिषद, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
63	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2007-2008	विद्युत प्रणाली सुधार के अन्तर्गत ग्रामपंचायत बरुई (जासापारा) में महेन्द्र प्रताप सिंह के घर के पास एक 10 केवीए ट्रांसफार्मर, 50 मी0 लाइन सहित स्थापना 1 सं0	0.48537	0.48537	0.48537	30.11.07	पूर्ण	जयसिंहपुर
64	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2007-2008	ग्राम गडौली में श्रीमती निर्मला सिंह के ट्यूबवेल से लगे ट्रांसफार्मर से श्री झुल्ले के घर के पास तक 04 खम्भा व तार सहित विद्युत प्रणाली सुधार के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य 01 सं0	0.45418	0.45418	0.45418	02.01.08	पूर्ण	कूरेभार
65	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2007-2008	ग्राम पंचायत घासीपुर में गंगा सागर मिश्र की ट्यूबवेल तक 2 खम्भा व तार सहित विद्युतीकरण कार्य 1 सं0	0.20348	0.20348	0.20348	21.07.07	पूर्ण	दूबेपुर
66	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2007-2008	ग्राम पंचायत भखरी में विद्युत आपूर्ति हेतु खम्भा व तार सहित विद्युत प्रणाली सुधार के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य 01 सं0	0.16036	0.16936	0.12700	02.01.08	प्रगति	बल्दीराय
67	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2007-2008	विद्युत प्रणाली सुधार के अन्तर्गत एलेना गर्ल्स डिग्री कालेज बाहरपुर लहोटा में 4 पोल एवं 10 केवीए ट्रांसफार्मर सहित विद्युतीकरण कार्य 1 सं0	0.60722	0.60722	0.60722	27.07.07	पूर्ण	जयसिंहपुर
68	वि0वि0ख0 जगदीशपुर	2007-2008	ग्राम पंचायत कटारी हरदासपुर में विद्युत प्रणाली सुधार के अंतर्गत। 63 केवीए0 ट्रांसफार्मर के स्थापना कार्य 1 सं0	0.34200	0.34200	0.34200	06.10.07	पूर्ण	जामो

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 सदस्य, विधान परिषद, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह

धनराशि : ला0रू0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
69	वि0वि0ख0 जगदीशपुर	2007-2008	ग्राम पंचायत दखिनवारा में पाठक का पुरवा वि0खं0जामों में 13 खम्भा व तार एवं 25 के0बी0ए0 ट्रांसफार्मर सहित विद्युत प्रणाली सुधार के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य 1 सं0	1.66900	1.66900	1.66900	06.10.07	पूर्ण	जामो
70	वि0वि0ख0 जगदीशपुर	2007-2008	ग्राम पंचायत अहद में पूरे शुकलन- जामों में 13 खम्भा, तार व 25 के0बी0ए0 ट्रांसफार्मर सहित विद्युत प्रणाली सुधार के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य 1 सं0	1.76700	1.76700	1.76700	06.10.07	पूर्ण	जामो
71	उ0प्र0 जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 1 सं0	0.18760	0.18760	0.18760	19.09.07	पूर्ण	लम्भुआ
72	उ0प्र0 जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य (10 प्रतिशत अंशदान) 112 सं0	2.58720	2.58720	2.58720	30.11.07	प्रगति	विभिन्न वि0खं0
73	उ0प्र0 जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 83 सं0	15.57080	11.67000	11.67000	13.06.07	पूर्ण	विभिन्न वि0खं0
74	उ0प्र0 जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों की स्थापना कार्य (10 प्रतिशत अंशदान) से 14 सं0	0.32340	0.32340	0.32340	19.12.07	पूर्ण	विभिन्न वि0खं0
75	उ0प्र0 जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों की स्थापना कार्य (10 प्रतिशत अंशदान) से 99 सं0	2.28690	2.28690	2.28690	02.01.08	पूर्ण	विभिन्न वि0खं0
76	उ0प्र0 जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 5 सं0	0.93800	0.93800	0.93800	16.07.07	पूर्ण	विभिन्न वि0खं0

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)
मा0 सदस्य, विधान परिषद, श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
77	नेडा	2007-2008	ग्राम पंचायत वैदहा में जयश्री सिंह के घर के पास एक अदद सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कार्य 1 सं0	0.30200	0.30200	0.30200	06.10.07	पूर्ण	जयसिंहपुर
78	नेडा	2007-2008	योगेन्द्र प्रताप सिंह बीडीसी दसगरपारा एवं जय बहादुर सिंह बीडीसी गौरा बीबीपुर में सार्वजनिक स्थल पर सोलर लाइट की स्थापना 2 सं0	0.60400	0.60400	0.60400	30.11.07	पूर्ण	कादीपुर
79	नगर पंचायत कादीपुर	2007-2008	नगर पंचायत कार्यालय कैम्पस कादीपुर के अन्तर्गत सामुदायिक मिलन केन्द्र का निर्माण 01 सं0	2.89000	2.16000	2.16000	02.01.08	प्रगति	कादीपुर
80	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	ग्राम पंचायत करेथा गोसरपुर में सार्वजनिक स्थल पर बारात घर का निर्माण 01 सं0	4.00000	3.00000	0.50000	02.01.08	प्रगति	दोस्तपुर
81	यू0पी0 एग्री	2008-2009	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 201 सं0	47.15460	35.36000	35.19000	11.06.08	प्रगति	विभिन्न वि0ख0
82	यू0पी0 एग्री	2008-2009	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 16 सं0	3.75360	2.81000	1.17000	21.08.08	प्रगति	विभिन्न वि0ख0
83	प्रबन्ध समिति	2008-2009	सावित्री शिक्षा निकेतन प्रा0पा0 हलियापुर में शिक्षण कक्ष निर्माण 5 सं0	5.00000	3.75000	0.00000	04.09.08	अनारम्भ	बल्दीराय
84	उ0प्र0 जल निगम	2008-2009	इण्डिया मार्का- ।। हैण्डपम्पों का स्थापना कार्य 140 सं0	36.40000	27.30000	0.00000	15.11.08	अनारम्भ	विभिन्न वि0ख0