

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)

मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- सदर, श्री अनूप सण्डा

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
1	प्रबन्ध समिति	2007-2008	मधुसूदन विद्यालय इं0कालेज सुलतानपुर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	26.12.07	प्रगति	नगर क्षेत्र
2	प्रबन्ध समिति	2007-2008	शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रा0वि0 हसनपुर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं0	5.00000	5.00000	4.75000	13.09.07	प्रगति	दूबेपुर
3	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2007-2008	ग्रा0अमिलियाकला (पूरे माल्हा),पो0 रामनगरकोट में श्रीशोभाराय, इन्द्रपतापराय,हरिहरप्रसादराय,जयप्रकाशराय,भूपेन्द्रसिंह एवं कन्हैयाप्रसादसिंह के घर के पास पोल पर एक 10केवीए का ट्रान्सफार्मर	0.27600	0.27600	0.27600	29.11.07	पूर्ण	दूबेपुर
4	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2007-2008	विद्युत प्रणाली सुधार के अन्तर्गत सुलतानपुर पखरौली मार्ग प्यारेपट्टी से लालेपुर को जाने वाली सड़क पर हनीफ इं0कालेज होते हुए लोलेपुर मस्जिद तक विद्युतीकरण	1.80200	1.80200	1.80200	11.10.07	पूर्ण	दूबेपुर
5	उ0प्र0 जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्क- ॥ हैण्डपम्प की स्थापना (10 प्रतिशत अंशदान) 92 सं0	2.12520	2.12520	2.12520	05.12.07	पूर्ण	विभिन्न वि0खण्ड
6	उ0प्र0 जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्क- ॥ हैण्डपम्प की स्थापना (10 प्रतिशत अंशदान) 80 सं0	1.84800	1.84800	1.84800	19.12.07	पूर्ण	विभिन्न वि0खण्ड
7	उ0प्र0 जल निगम	2007-2008	इण्डिया मार्क- ॥ हैण्डपम्प की स्थापना (10 प्रतिशत अंशदान) 53 सं0	1.22430	1.22430	1.22430	26.03.08	प्रगति	विभिन्न वि0खण्ड
8	नेडा	2007-2008	कर्बला घासीगंज के पास (इमामबाड़े) एक सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना सार्वस्थल पर	0.30200	0.30200	0.30200	26.12.07	पूर्ण	दूबेपुर

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)

मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- सदर, श्री अनूप सण्डा

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
9	नेडा	2007-2008	ग्राम कचनांव में महिला शौचालय के पास एक सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना सार्वस्थल पर	0.30200	0.30200	0.30200	26.12.07	पूर्ण	दूबेपुर
10	नेडा	2007-2008	ग्रा0 गोड़वा में महिला शौचालय के पास एक सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना सार्वस्थल पर	0.30200	0.30200	0.30200	26.12.07	पूर्ण	दूबेपुर
11	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	हसनपुर में मौनी बाबा सीताराम दास के आश्रम के पास सार्व0स्थल पर रैन बसेरा 1 अदद	1.97000	1.48000	1.48000	03.03.08	प्रगति	दूबेपुर
12	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	जिला कारागार सुलतानपुर के पास सार्व0स्थल पर एक प्रतीक्षालय तथा दो शौचालय निर्माण	3.00000	2.25000	2.25000	03.03.08	प्रगति	नगर क्षेत्र
13	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	ग्राम कचनावां में महिला शौचालय निर्माण 4 अदद	0.85000	0.64000	0.64000	03.03.08	प्रगति	दूबेपुर
14	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	ग्राम गोड़वा में महिला शौचालय निर्माण 4 अदद	0.85000	0.64000	0.64000	03.03.08	प्रगति	दूबेपुर
15	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	नार्मल चौराहे पर तोमर साहब के मकान से मीर मंजिल होते हुए आगे 150 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण	3.63400	3.63400	3.63400	25.10.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र
16	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	गभड़िया में सी0सी0 रोड से प्रा0स्कूल तक 265 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण	5.54500	5.54500	5.54500	25.10.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र
17	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	घसियारी मण्डी में श्री ओमप्रकाश के घर तक 225 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण	3.29500	3.29500	3.29500	25.10.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र
18	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	मरहूम मो0 सलीम के गेट से बघराजपुर तक 580 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण	8.65000	8.65000	4.10000	27.03.08	प्रगति	दूबेपुर
19	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	लोहरामऊ रोड से बघराजपुर ग्राम तक 500 मी0 पिच रोड	8.23000	8.23000	4.10000	27.03.08	प्रगति	दूबेपुर

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)

मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- सदर, श्री अनूप सण्डा

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
20	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	पुरानी हनुमान गढ़ी मेन रोड से मन्दिर तक इंटरलाक कार्य 28 मी0	0.64000	0.48000	0.48000	27.03.08	पूर्ण	नगर क्षेत्र
21	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	राइन नगर में श्री करीम साहब एडवाकेट की गली में 225 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण	4.11000	4.11000	3.08000	27.03.08	पूर्ण	नगर क्षेत्र
22	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	विवेकनगर मेनरोड से श्री माशूक अली के घर तक 55मी0 सी0सी0 निर्माण	1.25600	1.25600	1.25600	25.10.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र
23	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	विनोबापुरी में नाले पर पुलिया निर्माण (श्री भानु प्रताप श्रीवास्तव के घर के पास)	2.32400	2.32400	2.32400	25.10.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र
24	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	मोहल्ला आजाद नगर (चिकमण्डी) में श्री राम सुन्दर के घर से श्री विजय बहादुर के घर तक 47 मी0 सो0 स्तर तक निर्माण	0.26600	0.26600	0.26600	25.10.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र
25	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	ईदगाह कब्रिस्तान रोड की पटरी पर सोलिंग 114 मी0	0.32600	0.32600	0.25000	08.01.08	पूर्ण	नगर क्षेत्र
26	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	छतौना में मजार के पास सार्व0स्थल पर सैय्यद सलाह बहादुर बाबा साम्प्रदायिक सौहार्द प्रवेश द्वार निर्माण	1.10000	1.10000	1.10000	25.10.07	पूर्ण	दूबेपुर
27	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	जयसिंह गौतम के घर से हथियानाला श्मसान घाट तक 310मी0 सी0सी0 एवं एक तरफ नाली निर्माण	8.87000	8.87000	8.87000	31.07.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र
28	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	ग्रा0 हरखीपुर से काली मन्दिर तक पुलिया एवं 810 मी0 सो0	5.82000	5.82000	5.82000	25.10.07	पूर्ण	कुड़वार

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)

मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- सदर, श्री अनूप सण्डा

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
29	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	औरंगाबाद रजबहा की पटरी पर बख्तपुर पुलिया से नौरंगपुरवा की पुलिया तक 1.160 किमी0 सो0 स्तर तक निर्माण	6.40000	6.40000	6.40000	25.10.07	पूर्ण	कुड़वार
30	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	करौंदिया देहात के निषाद बस्ती में 800मी0 सो0 कार्य	6.65400	6.65400	6.25900	25.10.07	पूर्ण	दूबेपुर
31	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	ढाहा फिरोजपुर में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़क से श्री विजय बहादुर यादव के घर तक 225 मी0 सी0सी0 निर्माण	4.80000	4.80000	4.80000	25.10.07	पूर्ण	दूबेपुर
32	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	नरायनपुर में अरुण कुमार सिंह के घर से श्री अनिल द्विवेदी के घर तक 120 मी0 सी0सी0 निर्माण	2.64200	2.64200	2.64200	25.10.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र
33	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	गुरुचरन पब्लिक स्कूल से श्री नफीस फारुकी के घर तक 150 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण	3.16000	3.16000	3.16000	25.10.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र
34	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	करौंदिया में पुलिस आफिसर्स के पीछे श्री जाहिल सुलतानपुरी के आवास तक 80मी0 सी0सी0 निर्माण	0.78000	0.78000	0.78000	25.10.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र
35	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	ईदगाह मेन रोड से ईदगाह गेट के आगे 140मी0 सी0सी0 एवं एक तरफ नाली निर्माण	3.92000	3.92000	3.92000	31.07.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र
36	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	लखनऊ-वाराणसी मेन रोड से लोहरामऊ मन्दिर तक 400 मी0 लेपन	4.90000	4.90000	4.90000	31.07.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)  
मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- सदर, श्री अनूप सण्डा

धनराशि : ला0रु0 में

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
37	ग्रा0अभि0 सेवा	2007-2008	करौंदिया में श्री रघुवीर यादव के आवास से विजय यादव के आवास होते हुए 180 मी0 सी0सी0रोड निर्माण	3.71900	3.71900	3.71900	25.10.07	पूर्ण	नगर क्षेत्र
38	लघु सिंचाई	2007-2008	ग्रामसभा मनियारपुर में स्थित रौजे इमामबाड़ा व मस्जिद के मध्य सबमर्सिबुल पम्प स्थापना 1 अदद	1.13000	0.84000	0.00000	08.01.08	प्रगति	दूबेपुर
39	लघु सिंचाई	2007-2008	कमलादेवी जू0हा0स्कूल भारतनगर (खैंचिला) में 1 हासपावर का सबमर्सिबुल पम्प	0.76000	0.57000	0.00000	08.01.08	प्रगति	दूबेपुर
40	लघु सिंचाई	2007-2008	इमामबाड़ा हुसैनिया नवतामीर गोराबारिक (अमहट) में सबमर्सिबुल पम्प बोरिंग, टंकी मय टोटी सहित स्थापना कार्य	1.29000	0.96000	0.00000	08.01.08	प्रगति	दूबेपुर
41	लघु सिंचाई	2007-2008	तुराबखानी में मस्जिद के सामने सार्व0स्थल पर सबमर्सिबुल पम्प बोरिंग, टंकी मय टोटी सहित स्थापना कार्य	0.76000	0.57000	0.00000	08.01.08	प्रगति	दूबेपुर
42	लघु सिंचाई	2007-2008	रायबरेली रोड पर स्थित कर्बला (निकट कार्यालय लघु सिंचाई) अमहट में सबमर्सिबुल पम्प स्थापना 1 अदद	1.08000	0.81000	0.00000	08.01.08	प्रगति	दूबेपुर
43	प्रबन्ध समिति	2008-2009	श्री रामेश्वर दास इंटर कालेज श्याम नगर में कक्ष निर्माण 1 सं०	1.35000	1.00000	0.65000	29.05.08	प्रगति	दूबेपुर
44	प्रबन्ध समिति	2008-2009	श्री कृष्ण बाल विद्या मन्दिर कृष्णानगर नरही में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 1 सं०	1.35000	1.00000	0.45000	12.05.08	प्रगति	कुड़वार

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)

मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- सदर, श्री अनूप सण्डा

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
45	प्रबन्ध समिति	2008-2009	रानी लक्ष्मीबाई इंटर कालेज कटावां में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.00000	08.10.08	अनारम्भ	दूबेपुर
46	प्रबन्ध समिति	2008-2009	शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रा0वि0 हसनपुर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं0	6.25000	4.69000	2.00000	28.08.08	प्रगति	दूबेपुर
47	प्रबन्ध समिति	2008-2009	हाजी मो0 हनीफ मेमोरियल जू0हा0स्कूल लोलेपुर में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 2 सं0	2.50000	2.50000	1.88000	19.08.08	प्रगति	दूबेपुर
48	प्रबन्ध समिति	2008-2009	आदर्श शिक्षण संस्थान तिवारीपुर उत्तरी में कम्प्यूटर कक्ष निर्माण 1 सं0	2.50000	2.50000	1.88000	15.05.08	प्रगति	दूबेपुर
49	प्रबन्ध समिति	2008-2009	रामपाल यादव जू0हा0स्कूल राजनाथनगर छरौली में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.50000	13.08.08	प्रगति	दूबेपुर
50	प्रबन्ध समिति	2008-2009	रुहेल वारिस माडर्न पब्लिक स्कूल जूडूपुर सहाबागंज में बरामदा सहित कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.00000	0.90000	12.05.08	प्रगति	कुड़वार
51	प्रबन्ध समिति	2008-2009	श्री बट्टी प्रसाद यादव शिक्षण संस्थान लघु मा0वि0 द्वारिकानगर आरडीह में बरामदा सहित शिक्षण कक्ष निर्माण 1 सं0	1.35000	1.35000	1.00000	12.05.08	प्रगति	दूबेपुर
52	वि0वि0ख0 सुलतानपुर	2008-2009	ग्राम अझुई विकास खण्ड कुड़वार में स्थापित 63 केवीए ट्रान्सफार्मर के स्थान पर 100 केवीए ट्रान्सफार्मर स्थापना कार्य	0.32160	0.32160	0.32160	13.08.08	पूर्ण	कुड़वार
53	वि0वि0ख0 जगदीशपुर	2008-2009	कामायनी महिला महाविद्यालय ऊंचगांव में मुख्य लाइन से विद्यालय तक विद्युतीकरण कार्य	0.87500	0.87500	0.00000	02.09.08	अनारम्भ	कुड़वार

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)

मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- सदर, श्री अनूप सण्डा

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
54	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	ओम नगर में मुख्य मार्ग से अजय सिंह के घर होकर श्री ओ0पी0सिंह के घर तक 80 मी0 लम्बाई में नाली एवं 90 मी0 मि0सो0	1.10000	0.82000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
55	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	शास्त्रीनगर पुलिस चौकी मेन रोड से ज्ञान केशव यादव की गली में 152 मी0 सी0सी0 कार्य	2.97000	2.23000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
56	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	इलाहाबाद रोड से गुरुद्वारा तक सी0सी0 स्तर तक निर्माण कार्य 90 मी0	2.27000	1.71000	1.45000	14.10.08	प्रगति	नगर क्षेत्र
57	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	चित्रा स्टूडियो की गली के बगल से काली मन्दिर तक इंटरलाकिंग कार्य 45.50 मी0	0.70000	0.53000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
58	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	सुलतानपुर रेलवे ओवर ब्रिज से अमहट जाने वाले मुख्य मार्ग से ब्रिज के निकट सरदार नर्सिंग होम तक 110मी0 सी0सी0 एवं 42मी0 नाली निर्माण	2.96000	2.22000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
59	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	ग्रा0 लोलेपुर में कब्रिस्तान रोड से श्री मतीन के घर के निकट 105 मी0 मि0सो0	0.64000	0.48000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
60	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	इलाहाबाद मार्ग से पंचरास्ता चौक मार्ग पर स्थित चित्रा स्टूडियो के बगल जाने वाली गली में 140मी0 सी0सी0 कार्य	2.97000	2.23000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)

मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- सदर, श्री अनूप सण्डा

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
61	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	पुरानी गल्ला मण्डी में स्थित उत्तरी एवं दक्षिणी मार्ग पर 164मी0 सी0सी0 कार्य व 55मी0 नाली निर्माण	4.35000	3.26000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
62	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	विनोबापुरी में डा0 सुधाकर सिंह के घर से डा0 कुलदीप पाण्डेय के प्लाट होते हुए पूर्व निर्मित सी0सी0 तक 148 मी0 सी0सी0 व दोनों तरफ नाली निर्माण	4.44000	3.33000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
63	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	शास्त्रीनगर में सरस्वती विद्या मन्दिर मुख्य मार्ग से बैंक कालोनी होते हुए डा0 सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी के घर के सामने होकर सहयोग कुंज तक 320 मी0 सी0सी0 व नाली निर्माण	7.86000	5.90000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
64	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	अफीम कोठी से शमसान घाट मार्ग पर 140मी0 सी0सी0 निर्माण	2.94000	2.20000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
65	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	धम्मौर सुलतानपुर मार्ग पर धम्मौर के निकट नहर की पटरी से महेशनाथ धाम तक 144मी0 सी0सी0 निर्माण	3.34000	2.51000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	दूबेपुर
66	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	2008-2009	पलटू का पुरवा में मेन रोड से रेलवे अस्पताल तक गली में 110 मी0 नाली एवं 118मी0 इंटरलाकिंग कार्य	2.81000	2.11000	0.00000	26.11.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
67	नेडा	2008-2009	सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य 22 सं0	5.83000	5.83000	0.00000	08.10.08	अनारम्भ	विभिन्न वि0खण्ड

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में स्वीकृत कार्यों की स्थिति (नवम्बर 2008 तक)  
मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र- सदर, श्री अनूप सण्डा

धनराशि : ला0रु0 में

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृति की तिथि	भौतिक प्रगति	विकास खण्ड का नाम
68	ग्रा0अभि0 सेवा	2008-2009	ग्रा0 अहिमाने चकरपुर लिंक मार्ग पर कालीचरण के घर से श्मसान घाट तक 375 मी0 पिच स्तर तक निर्माण	7.27000	5.45000	0.00000	06.09.08	अनारम्भ	दूबेपुर
69	ग्रा0अभि0 सेवा	2008-2009	ग्राम लौहर दक्षिण से रसूलपुर मार्ग पर कब्रिस्तान के पास शहीद अब्दुल हमीद की स्मृति में एक प्रवेश द्वार	2.50000	1.88000	0.00000	28.08.08	प्रगति	दूबेपुर
70	ग्रा0अभि0 सेवा	2008-2009	सब्जी मण्डी से जिला अस्पताल तक मेन रोड (दोनों पटरियों पर) पर इंटरलाकिंग टाइल्स कार्य	12.70000	9.53000	0.00000	11.08.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
71	ग्रा0अभि0 सेवा	2008-2009	चौक घण्टाघर के चारों तरफ पटरी पर इंरलाकिंग टाइल्स कार्य	4.23000	3.23000	0.00000	13.08.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
72	ग्रा0अभि0 सेवा	2008-2009	बस स्टेशन के पास श्री अशोक गुप्ता के आवास से विश्राम यादव के हाते तक इंटरलाकिंग टाइल्स कार्य 53 मी0	1.49000	1.12000	0.00000	13.08.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र
73	ग्रा0अभि0 सेवा	2008-2009	सब्जी मण्डी मेन रोड से रूद्रनगर पक्की सड़क पर इंरलाकिंग टाइल्स कार्य 230 मी0	7.87000	5.90000	0.00000	13.08.08	अनारम्भ	नगर क्षेत्र